

三津江プロジェクト — フェーズ・資金調達フローチャート

図1 — フェーズ構造と資金調達ゲート

```
%%{init: {'theme':'base','flowchart':  
{'htmlLabels':true},'themeVariables':{  
  'background':'#404040',  
  
  'primaryColor':'#6796e6','primaryTextColor':'#FFFFFF','primaryBorderColor':  
  '#3655b5',  
  'lineColor':'#A8A8A8','textColor':'#DEDEDE',  
  'edgeLabelBackground':'#FCEB6C',  
  'fontFamily':'Noto Sans JP, Yu Gothic, sans-serif'  
}}}%  
flowchart LR  
  P0["フェーズ0<br/>基礎準備<br/>M 1-3"]  
  P1["フェーズ1<br/>基盤構築<br/>M 4-9"]  
  P2["フェーズ2<br/>パイロット設計<br/>M 10-18"]  
  P3["フェーズ3<br/>パイロット建設<br/>M 19-30"]  
  P4["フェーズ4<br/>運用・拡大<br/>M 31+"]  
  
  G1{"ゲート1<br/>¥3-8M"}  
  G2{"ゲート2<br/>¥30-50M"}  
  G3{"ゲート3<br/>¥120-290M"}  
  G4{"ゲート4<br/>収益<br/>開始?"}  
  
  H1["保留・再提案"]  
  H2["保留・縮小"]  
  H3["段階的建設"]  
  
  P0 --> G1  
  G1 -->|通過| P1  
  P1 --> G2  
  G2 -->|通過| P2  
  P2 --> G3  
  G3 -->|通過| P3  
  P3 --> G4  
  G4 -->|はい| P4  
  
  G1 -->|資金不足| H1 -. -> G1  
  G2 -->|資金不足| H2 -. -> G2  
  G3 -->|資金不足| H3 -. -> G3  
  G4 -->|一部開始| P3  
  
  classDef phase fill:#6796e6,stroke:#3655b5,stroke-  
width:1px,color:#FFFFFF,font-weight:bold  
  classDef gate fill:#e58520,stroke:#A85C10,stroke-  
width:1px,color:#FFFFFF,font-weight:bold  
  classDef hold fill:#353535,stroke:#FCEB6C,stroke-  
width:1px,color:#DEDEDE,stroke-dasharray:4 3  
  class P0,P1,P2,P3,P4 phase
```

```

class G1,G2,G3,G4 gate
class H1,H2,H3 hold

linkStyle default stroke:#A8A8A8,stroke-width:1.4px,color:#000000
linkStyle 1,3,5,7 stroke:#FCEB6C,stroke-width:2.5px,color:#000000

```

図2 — 各ゲートへの資金調達ソース

```

%%{init: {'theme':'base','themeVariables':{
  'background':'#404040',

  'primaryColor':'#6796e6','primaryTextColor':'#FFFFFF','primaryBorderColor': '#3655b5',
  'lineColor':'#A8A8A8','textColor':'#DEDEDE',
  'fontFamily':'Noto Sans JP, Yu Gothic, sans-serif',
  'edgeLabelBackground':'#FCEB6C'
}}}%
flowchart TB
    P0["フェーズ0<br/>基礎準備"] --> G1{"ゲート1<br/>¥3-8M"}
    G1 --> P1["フェーズ1<br/>基盤構築"] --> G2{"ゲート2<br/>¥30-50M"}
    G2 --> P2["フェーズ2<br/>パイロット設計"] --> G3{"ゲート3<br/>¥80-200M"}
    G3 --> P3["フェーズ3<br/>パイロット建設"] --> G4{"ゲート4<br/>収益"}
    G4 --> P4["フェーズ4<br/>運用・拡大"]

    F1["L1 - 創設者<br/>¥3M"]
    F2["L2 - 政府<br/>補助金"]
    F3["L3 - 財団"]
    F4["L4 - 企業<br/>パートナー"]
    F5["L5 - 運営<br/>収益"]

    F1 --> G1
    F2 --> G2
    F3 --> G2
    F2 --> G3
    F3 --> G3
    F4 --> G3
    F5 --> G4

    P1 -.->|実現可能性調査が<br/>補助金を解放| F2
    P1 -.->|法人設立が<br/>財団を解放| F3
    P3 -.->|動作パイロットが<br/>企業を解放| F4
    P3 -.->|運営開始で<br/>収益創出| F5

    classDef phase fill:#6796e6,stroke:#3655b5,stroke-width:1px,color:#FFFFFF,font-weight:bold
    classDef gate fill:#e58520,stroke:#A85C10,stroke-width:1px,color:#FFFFFF,font-weight:bold
    classDef fund fill:#505050,stroke:#6796e6,stroke-width:1.4px,color:#DEDEDE
    class P0,P1,P2,P3,P4 phase

```

```
class G1,G2,G3,G4 gate
class F1,F2,F3,F4,F5 fund

linkStyle default stroke:#A8A8A8,stroke-width:1.4px,color:#000000
linkStyle 1,3,5,7 stroke:#FCEB6C,stroke-width:2.5px,color:#000000
```

凡例

形状・色	意味
水色ボックス (#6796e6)	プロジェクトフェーズ — 実施内容
オレンジ色ひし形 (#e58520)	資金調達ゲート — フェーズ間のチェックポイント
スレートボックス・水色ボーダー (#505050 / #6796e6)	資金調達ソース・レイヤー
暗いダッシュボックス・黄色ボーダー	ゲート不通過時の保留・縮小アクション
実線矢印	順次フロー / 資金流入
点線矢印	フィードバックループ — フェーズ成果物が次の資金レイヤーを解放

読み方

- 1. 上段を左から右へ読む — これがプロジェクトの5フェーズを通じた前進パスです。
- 2. 黄色ひし形は判断ゲートです。各ゲートは「次のフェーズを開始するのに十分な資金を確保できたか？」を問います。通過 → 前進。資金不足 → 灰色の保留・縮小ボックスに入り、再提案します。
- 3. 下段は資金調達スタックです。矢印は各資金ソースが解放するゲートに向かって上方向に伸びます。
- 4. 点線矢印がループを閉じます。フェーズを完了すると成果物（実現可能性調査、法人設立、動作パイロット）が生まれ、それ自体が次の資金レイヤーを解放します。これがプロジェクトのエンジンです。

資金調達スタック — 現状 (Baseline Rev 1、2026年5月)

資金レイヤー	調達元	金額 (¥M)
L1 — 設立者	設立者出資 (Rob Oudendijk)	¥6M
L2 — 政府補助金	国・県・市町村補助金	¥115M
L3 — 財団	慈善財団	¥33M
L4 — 企業パートナー	企業サステナビリティ・CSR	¥35M
L5 — 事業収益	データセンター・バイオマス/太陽光エネルギー・EV充電の初期収益	¥3M
調達済み・確約合計		¥192M
BAC (PMB)		¥220M
マネジメント予備費	理事会管理予備費	¥25M
総プロジェクト予算		¥245M
BAC対資金不足額	BAC充足に必要な追加調達額	¥28M
総予算対資金不足額	予備費含む充足に必要な追加調達額	¥53M
注記： ¥28M～¥53Mの資金不足は、フェーズ2 (M10～M18) において追加の政府補助金・新規企業提携・つなぎ融資により補填する計画です。上記の資金調達スタックは、2026年5月時点の確約・見込みを反映したものです。ステークホルダーへの透明性確保のため、不足額は明示しています。数字を人為的に嵩上げすることはいたしません。		