Mitsue Project — Master To-Do List

ステータスオプション: 未開始・進行中・ブロック済み・完了済み・継続中 | フェーズ別にソート | A3 用紙で印刷（表面）

フェーズ	タスク	オーナー	ステータス	期限	優先度	ノート
フェーズ0	三泉村長との私的会合	Rob + JP共同創設者	未開始		高	まず聴く、次に提示する
	菅野の自治会リーダーと周辺の集落を会合	JP共同創設者	未開始		高	
	日本人共同創設者の特定と確認	Rob	進行中		重大	最も重要な1つの決定
	創設チームのメンバー3–5名を特定	Rob	未開始		高	口頭の約束でOK
	理解のある土地所有者2–3人との静かな対話	JP共同創設者	未開始		中	杉伐採の関心度を測る
	2ページの予備定款案（JP + EN）	Rob	未開始		高	
	助言契約を文書で確認（井戸井等、レイ・オズビー）	Rob	未開始		高	インフォーマルなメールでも可
	支援レターの意向を確認 — Sandra Pellegrom / オランダ領事館	Rob	進行中		高	
	奈良の候補行政書士1–2名に連絡	Rob	未開始		中	許可申請 + 助成金申請のため
	プロジェクト用 Slack/Signal/メールリストを開く	Rob	未開始		低	
フェーズ1	定款案（articles of incorporation）	行政書士	未開始		高	
	定款の公証	行政書士	未開始		高	¥50,000
	法務局へ一般社団法人を登録	行政書士	未開始		重大	～¥110,000 の登録税
	税務登録（法人税, 消費税）	税理士	未開始		高	
	法人銀行口座を開設	代表取締役	未着手		高い	
	会計システムの設定（例：弥生会計）	税理士	未着手		中程度	
	林業実現可能性調査の委嘱	技術ディレクター	未着手		重大	¥1.5–3M、林野庁連携コンサルタント
	エネルギーシステムの実現可能性調査の委嘱	技術ディレクター	未着手		重大	¥2–4M
	建物・敷地評価の委嘱	技術ディレクター	未着手		重大	¥1–2M、学校の構造検査
	接続性評価の委嘱	技術ディレクター	未着手		高い	¥0.3–0.5M、NTTの調整
	三津江村政府からの関心表明書を取得	代表取締役	未着手		高い	
	バイリンガルプロジェクトウェブサイトの公開（基本・専門）	Rob	未着手		中程度	
	諮問委員会の正式化	Rob	未着手		中程度	
フェーズ2	詳細な技術・建築計画	技術ディレクター＋ベンダー	未着手		重大	
	伐採届出の提出ファイル	行政書士	未着手		高い	森林法
	建物の用途変更許可（建築基準法）	行政書士	未着手		高い	
	バイオマス発電所の消防承認	行政書士	未着手		高い	
	電気事業法に基づく発電の適合性	行政書士	未着手		高い	
	METIへのFIT/FIP登録	行政書士	未着手		高い	
	土地所有者パートナーシップ契約テンプレート	弁護士	未着手		高い	
	ベンダー選定—バイオマス機器	技術ディレクター	未着手		高い	
	ベンダー選定—データセンターハードウェア	技術ディレクター	未開始		高い	
	地方創生助成金申請を提出する	行政書士 + 代表取締役ディレクタ	未開始		重要	内閣府
	林野庁森林 subsidy 申請を提出する	行政書士	未開始		重要	
	NEDO補助金申請を提出する	行政書士	未開始		高い	
	METIのグリーン技術補助金申請を提出する	行政書士	未開始		高い	
	日本財団助成金申請を提出する	ロブ	未開始		高い	
	地球環境日本基金申請を提出する	ロブ	未開始		高い	
	初期アプローチ — オランダ企業（フィリップス、ASML、RHDHV、Arcadis）	ロブ	未開始		中程度	CSR / サステナビリティの枠組み
	初期アプローチ — 日本企業（NTT、ソフトバンク、住友林業）	日本の共同創業者	未開始		中程度	
	最初の2–3名のパートタイム職員を雇用する	オペレーションディレクター	未開始		中程度	
フェーズ3	最初の5–10ヘクタールのスギを伐採する	森林部長	未開始		重要	
	伐採地へ在来種を再植林する	森林部長	未開始		重要	
	小型バイオマスボイラー＋熱回収を設置する	技術ディレクター + ベンダー	未開始		重要	熱を優先、電気は後回し
	学校の1棟をオフィス用に改装し、小規模サーバールームを設置する	技術ディレクター	未開始		重要	
	約10–20台のサーバーを設置（エッジコンピューティング）	技術ディレクター	未開始		高い	
	2–4台のEV充電ステーションを設置する	技術ディレクター	未開始		中程度	村の可視的な利益
	Jクレジット認証を申請する	森林部長	未開始		中程度	カーボンクレジット
フェーズ4	NPO法人へ転換を開始する（18–24か月）	代表取締役	着手していません		高い	長期的正当性
	継続的な運用チームを設立する	オペレーションディレクター	着手していません		高い	
	公開データと公開メソッドの公開	Rob	着手していません		中程度	資金提供者のコミットメント
	他の1～2つの村での複製計画	Rep Dir + Rob	着手していません		中程度	
横断的な	資金源を多様化—1つの資金源に依存しない	Rob	継続中		重大	リスク軽減
	後継計画の文書化（Rob依存を減らす）	Rep Dir	着手していません		高い	
	四半期ごとの取締役会レビュー	Rep Dir	継続中		中程度	
	年次財務報告	税理士	継続中		高い	

フェーズ0　フェーズ1　フェーズ2　フェーズ3　フェーズ4　横断的な　　重大　高い　中程度　低

ミツエ・プロジェクト — 法的チェックリストとリスク登録簿

マスタ To-Do の補足 | A3 に印刷（裏面）

法的・規制上のチェックリスト

カテゴリ	項目	完了？	ノート・備考
法人・税務	一般社団法人の設立	☐	
	税務登録（法人税・消費税）	☐	
	銀行口座開設	☐	
	会計システム（例：弥生会計）	☐	
	年次財務報告	☐	
許可	林業許可 — 伐採届出（森林法）	☐	
	土地利用調整 — 農業委員会（農地の場合）	☐	
	建物改修 — 建築基準法	☐	
	防火・安全性 — バイオマスの消防承認	☐	
	電気 — 電気事業法の適合	☐	
	FIT/FIP登録 — 経済産業省 METI	☐	
	環境影響評価 — 環境アセスメント（規模のトリガーの場合）	☐	
	データセンターのコンプライアンス — APPI + サイバーセキュリティ	☐	
プロサポート	行政書士を依頼（奈良拠点が理想）	☐	
	公認会計士 / 税理士を依頼	☐	
	弁護士コンサルティング — 土地所有者契約	☐	
	特許弁理士 — 新規IPが生じる場合のみ	☐	

リスク登録簿

リスク	発生可能性・影響度		緩和策	所有者
地域社会の抵抗	中程度	高い	事前発表前の Phase 0 信頼醸成	リプレゼンテーション・ディレクター 林業部門ディレクター
林業経済が悪化 予想よりも	高い	高い	早期の独立 feasiblity スタディ；代替バイオマス ソース準備完了	
資金ギャップ（間） フェーズ	中程度	高い	分散資金調達；1つの資金源に依存しない； 保守的な段階予算	Rob
ロブへの創業者依存	中程度	高い	強力な共同創業者、文書化されたプロセス、 継承計画	代表取締役
データには適さない建物 センター	低い	高い	フェーズ1での初期構造評価	技術部長
ファイバ接続が不十分	中程度	中程度	早期NTT相談; 衛星/マイクロ波バックアップ	技術部長
規制の遅延	高い	中程度	早めに許可を取得する；タイムラインに余裕を組み込む	行政書士
チームの対立 / ミッションの逸脱	中程度	高い	明確な憲章、定期的なレビュー、任期制限	代表取締役